

ANEXO "A" - CRONOGRAMAS



Obra: Espaço Cultural do Profissional
Endereço Rua Padre Germano Mayer, 2272 – Hugo Langue
Município Curitiba - PR

CRONOGRAMA DE FISCALIZAÇÃO

ITEM	SERVIÇOS	VALOR SERVIÇO C/ BDI	ÍNDICE	MÊS 01	% NO PERÍODO	MÊS 02	% NO PERÍODO	MÊS 03	% NO PERÍODO	MÊS 04	% NO PERÍODO	MÊS 05	% NO PERÍODO	MÊS 06	% NO PERÍODO	MÊS 07	% NO PERÍODO	MÊS 08	% NO PERÍODO	MÊS 09	% NO PERÍODO	MÊS 10	% NO PERÍODO	MÊS 11	% NO PERÍODO		
01	SERVIÇOS TÉCNICOS	154.377,96	100,00%	6.681,76	4,33%	6.681,76	4,33%	6.681,76	4,33%	6.681,76	4,33%	18.235,85	11,81%	18.235,85	11,81%	18.235,85	11,81%	18.235,85	11,81%	18.235,85	11,81%	18.235,85	11,81%	18.235,85	11,81%	18.235,85	11,81%
VALOR DA PARCELA		154.377,96	100,00%	6.681,76	4,33%	6.681,76	4,33%	6.681,76	4,33%	6.681,76	4,33%	18.235,85	11,81%	18.235,85	11,81%	18.235,85	11,81%	18.235,85	11,81%	18.235,85	11,81%	18.235,85	11,81%	18.235,85	11,81%	18.235,85	11,81%
TOTAL ACUMULADO				6.681,76	4,33%	13.363,52	8,66%	20.045,28	12,98%	26.727,04	17,31%	44.962,88	29,13%	63.198,73	40,94%	81.434,57	52,75%	99.670,42	64,56%	117.906,27	76,38%	136.142,11	88,19%	154.377,96	100,00%		

CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO DA OBRA

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	31,46%	6,62%	6,62%	6,62%	6,62%	9,61%	9,61%	9,60%	6,62%	6,62%
02	DEMOLIÇÕES E MOVIMENTO DE TERRA	90,00%	10,00%								
03	FUNDAÇÃO		100,00%								
04	INFRAESTRUTURA			100,00%							
05	SUPRAESTRUTURA				24,77%	38,12%	37,11%				
06	VEDAÇÕES					25,00%	40,00%	9,00%	7,00%	7,00%	12,00%
07	IMPERMEABILIZAÇÕES				8,00%	27,00%	21,50%	21,50%	22,00%		
08	COBERTURA						50,00%	50,00%			
09	REVESTIMENTOS						13,00%	25,00%	25,00%	15,00%	22,00%
10	FORROS							30,00%	35,00%	35,00%	
11	PISOS						5,00%	20,00%	22,00%	22,00%	31,00%
12	PINTURAS								5,00%	60,00%	35,00%
13	ESQUADRIAS							5,00%	20,00%	40,00%	35,00%
14	SERVIÇOS EXTERNOS					15,00%	30,00%	15,00%		15,00%	25,00%
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				5,00%	5,00%	20,00%	30,00%	25,00%	15,00%	
16	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO									20,00%	80,00%
17	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS									50,00%	50,00%
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					2,00%	5,00%	15,00%	25,00%	23,00%	30,00%
19	INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES					3,00%	4,00%	34,00%	34,00%	25,00%	
20	INSTALAÇÕES MECÂNICAS			12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
21	LIMPEZA E DESMOBILIZAÇÃO										100,00%
VALOR DA PARCELA		5,56%	2,59%	3,63%	4,93%	9,31%	13,43%	11,02%	13,70%	17,69%	18,14%
TOTAL ACUMULADO		5,56%	8,15%	11,78%	16,71%	26,02%	39,45%	50,47%	64,17%	81,86%	100,00%